

神田警察通りの道路整備について

自転車通行環境整備工事(神田警察通り)(第 25 号) 経緯

事 項	日 付	備 考
工事契約締結	H28 年 3 月 17 日	請負業者:常盤工業(株)
沿道への工事概要説明	H28 年 4 月 26 日～	
警察施工協議	H28 年 6 月 16 日(回答受領)	神田警察署
樹木看板設置	H28 年 6 月 27 日～	
工事広報板設置	H28 年 6 月 29 日～	
沿道への工事着手 PR	H28 年 7 月 7 日	
工事着手(枝落とし開始)	H28 年 7 月 19 日～	
苦情による工事の一時中止	H28 年 8 月 10 日	
区議会陳情審査 (企画総務委員会)	H28 年 10 月 3 日 H28 年 10 月 17 日	陳情 3 件、参考送付 2 件
工事中止命令通知	H28 年 10 月 18 日	
第 9 回沿道整備推進協議会	H28 年 10 月 28 日	
街路樹樹勢調査の実施	11 月 22 日～3 月 24 日	受託業者:(一財)街路診断協会
樹勢調査結果報告 (企画総務委員会)	H29 年 3 月 9 日 H29 年 3 月 27 日	