

3 報告事項

1) 今年度の工事状況と今後の工事予定

- ・昨年9月より上段及び中段広場工事として、土壌対策工事、擁壁工事、仮設通路工事を実施しました。
- ・小学校側の擁壁工事は、土壌対策工事实施し、予定通り工事を実施しました。
- ・仮設通路工事は年度内に工事を完了し、4月1日から開放します。



小学校側擁壁整備状況（令和6年3月27日現在）


東郷元帥記念公園改修工事 工事工程案

▽本日(3/28)

項目	令和4年度(2022年度)				令和5年度(2023年度)				令和6年度(2024年度)				令和7年度(2025年度)			
	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月
協議会他	◆第21回協議会		◆第22回協議会		◆第23回協議会				◆第24回協議会							
			■第2回イベント													
	土留め調査・検討															
	地元調整															
上段・中段 広場工事	撤去工事				土壌手続き・準備工事				擁壁工事				公園改修工事			
					土壌対策工事				仮設通路開放期間				7月～土壌対策工事			
													(上段広場工事)			
													(中段広場工事)			
													7月上段広場先行開放予定			
													公園完成予定			

3 報告事項

■全体計画平面イメージ



3 報告事項

■中段広場整備イメージ

南側より望む



■上段広場整備イメージ

こども池より望む



二七通り口より望む



北側より望む



3 報告事項


2) 土壌対策工事状況

- ・昨年9月より上段・中段広場の土壌汚染対策法に基づく指定区域において、基準値超過土壌の掘削除去及び良質土による埋戻し等の土壌対策工事を実施しました。
- ・今年度の工事実施結果は右図の通りです。工事を実施した19区域のうち7区域については区域内の基準値超過土壌をすべて除去できたため、区域指定が解除になりました(3月6日東京都公報において区域指定一部解除について告示)。
- ・二七通り出入口付近の3区域については、樹木のそばを工事車両等が頻繁に通行する区域であり、車両の振動や締固めによる根への影響が懸念されるため、根の切断を伴う土壌対策工事は行わず、中段広場工事開始前の令和7年7月頃より工事を実施する予定です。
- ・区域指定解除が行われなかった区域の樹木周りについては、公園改修工事において、封じ込め対策・拡散防止対策等の土壌対策工事を行う予定です。

■公園改修工事における保全樹木に対する対策方針

①含有量基準値超過区域：基準値超過土壌に直接触れないよう対策を行う区域


→基準値超過土壌が残った範囲に砕石(厚さ50cm)を敷いて封じ込めを行うことで、摂取経路を物理的に遮断します。



封じ込め事例(下段広場)


②溶出量基準値超過区域：周辺に飲料用井戸がなく、また地下水位が土壌入替深度よりも深いため、風等による土壌の拡散を防ぐ対策を行う区域

→基準値超過土壌が残った範囲に良質土(厚さ10cm)を敷き、土壌の拡散を防止します。



拡散防止対策事例(下段広場)

■土壌対策工事範囲と今後の対策方針



3 報告事項

3) 仮設通路工事及び開放について

公園の完成が延伸することから、東郷坂沿いに通勤通学者用の仮設通路を整備しました。

【仮設通路概要】

- ・東郷坂からの出入口部分を除き、完成後のスロープと同じ幅員3m、勾配8%の通路となっています。
- ・仮設通路は工事区域内に整備するため、東郷坂の出入口と下段広場側にゲートを設置します。

【仮設通路運用方針】

- ・仮設通路は平日の朝7時から夕方17時までの開放とし、開放中はそれぞれのゲート付近に警備員が常駐します。
- ・歩行者のみが通行できます。自転車、キックボード等を利用したの通行はできません。
- ・開放時間外及び土日祝は閉鎖となります。
- ・開放予定期間は、令和6年4月1日～令和7年9月頃（中段広場工事開始まで）予定となっています。

■仮設通路概要

■仮設通路整備状況

