

## 公園改修修正内容と今後の工事予定

- |  |    |
|--|----|
| (1) これまでの協議会（第 13～19 回）において決定した<br>プラン（修正内容） ..... | P1 |
| (2) 今後の工事予定 .....                                  | P2 |

令和 3 年 7 月





【今後の工事予定】

- ・下段広場は、土壌汚染対策と公園改修工事を並行して行い、令和3年度末の完了を予定しています。
- ・上段・中段広場は、令和4（2022）年4月から基準値超過土壌の除去・埋戻し等の土壌汚染対策を行い、次に、追加の土壌汚染対策と公園改修工事を並行して進め、工事完了は令和5年度末を予定しています。

表1 東郷元帥記念公園改修工事の工事予定案

▽現在

項目	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	令和元年度 (2019)	令和2年度 (2020)	令和3年度 (2021)	令和4年度 (2022)	令和5年度 (2023)
協議会 設計見直し	◆第13回協議会	◆第14～15回協議会  土壌調査 →	◆第16～17回協議会  修正設計 →	◆第18～19回協議会 第19回9/8開催にて改修内容決定 (樹木調査) 3/26契約変更完了			
下段広場工事	公園改修工事 →	開始 →	工事休止	アスベスト除去・ 土壌汚染対策工事 →	土壌汚染対策・公園改修工事 →	下段広場開放 →	公園完成予定
上段・中段広場工事		土壌汚染による閉鎖 →	一時開放工事 →	上段・中段広場 →	一時開放	土壌汚染対策工事 撤去等 →	