

中間・完了検査時 提出書類一覧

(構 造 関 係)

鉄筋コンクリート工事		確認欄
1	コンクリート受入れ試験成績書	
2	コンクリート圧縮強度試験成績書	
3	コンクリートの塩化物量測定記録	
4	コンクリートの納入伝票	
5	鉄筋ミルシート	
6	鉄筋継手試験成績書・検査成績書	
7	配筋検査記録 (写真)	
8	配筋状況写真 (構造部位・断面リストごとの配筋後の状況がわかるもの)	
鉄骨工事		
9	鋼材ミルシート	
10	工場溶接部第三者受入れ検査報告書	
11	工事現場溶接部第三者受入れ検査報告書	
12	工場製品検査結果報告書	
13	建入れ検査記録	
14	H.T.Bミルシート	
15	H.T.B締め付け状況写真	
16	柱脚施工状況写真	
17	その他認定工法施工状況報告書	
その他工事		
18	杭工事施工結果報告書	
19	地盤改良工事施工結果報告書	
20	認定工法工事施工状況報告書	
21	EXPJの施工状況写真	
22	構造スリットの施工状況写真	
23	工程写真	

※ 中間検査時に未施工の部分は完了検査時に報告すること。

※ 提出書類は各検査申請の1週間程度前までにご提出いただくようお願いします。

※ 提出書類は本一覧表の番号順で綴じる必要はありませんが、不足のないようご提出ください。

※ 提出書類は検査時に返却します。

【問合せ】千代田区 環境まちづくり部 建築指導課 構造審査係

(電話) 03-5211-4313